

Gewerk	Leistungsumfang	Bauzeit	Vergabe
Sportgeräte	Kletterstangenanlage 4-fach, 4 Doppelfeld-Sprossenwände, Klettertauanlage, 4 Basketball-Wandanlagen, 1 Badmintonübungsanlage, 1 Volleyballanlage, 2 Handballtore, 1 Spannstufenbarren	08.05.2020 - 14.05.2020	erfolgt
Beschilderung	Türbeschilderung, Erstellung Flucht- und Rettungswegpläne bzw. Überarbeitung Bestandspläne		erfolgt
Gebäudereinigung	ca. 820 m <sup>2</sup> NFL		erfolgt
Sportboden	ca. 500 m <sup>2</sup> Sportboden flächeneelastisch und starr, 500 m <sup>2</sup> Sportbelag Linoleum	27.03.2020 - 16.04.2020	erfolgt
Feuerlöschanlagen und -geräte	Feuerlöscher liefern - 4 St. ABC-Pulver, 1 St. Kohlendioxid		erfolgt
Gerüstbau	ca. 1000 m <sup>2</sup> Fassadengerüst	18.11.2019 -	erfolgt
Erdarbeiten	ca. 2050 m <sup>3</sup> Bodenaushub	24.05.2019 - 07.06.2019	erfolgt
Entwässerung	ca. 145 m Schmutz- bzw. Regenentwässerungsleitungen verlegen	03.06.2019 - 13.06.2019	erfolgt
Drän- und Versickerungsarbeiten	144 Stk. Rigolenfüllkörper einbauen	17.05.2019 - 31.05.2019	erfolgt
Beton-/ Stahlbetonarbeiten	Bewehrung liefern und verlegen		erfolgt
Zimmerer/ Holbau		08.08.2019 - 23.08.2019	erfolgt
Stahlbau		11.10.2019 - 17.10.2019	erfolgt
Abdichtung außen	120 m <sup>2</sup> Abdichtung erdberührende Außenwände		erfolgt
Abdichtungsarbeiten innen	640 m <sup>2</sup> radonsichere Innenabdichtung Boden	16.09.2019 - 17.09.2019 18.03.2020 - 19.03.2020	erfolgt
Dach- und Klempnerarbeiten	ca. 600 m <sup>2</sup> Dachabdichtung Umkehrdach	11.09.2019 - 18.11.2019	erfolgt
WDVS	ca. 515 m <sup>2</sup> WDVS auf Wänden mit und ohne Dämmung	18.09.2019 - 23.10.2019	erfolgt
Fliesenarbeiten	ca. 95 m <sup>2</sup> Bodenfliesen verlegen mit Sockelleisten bzw. Kehlsockel, ca. 110 m <sup>2</sup> Wandfliesen	18.12.2019 - 28.01.2020	erfolgt
Betonwerksteinarbeiten	ca. 125 m <sup>2</sup> Betonwerkstein auf Estrich verlegt mit Sockelleiste, 43 St. Betonwerksteinstufen als Winkelstufen mit Treppensockel als Bischofsmütze,		erfolgt
Estricharbeiten	ca. 250 m <sup>2</sup> Zementestrich schwimmend verlegen, ca. 55 m <sup>2</sup> Heizestrich verlegen	12.11.2019 - 26.11.2019	erfolgt
Tischlerarbeiten/ Innentüren	16 St. Holzinrentüren, 20 m <sup>2</sup> Wandverkleidung, 7 m Brüstungsauflage Massivholz	26.02.2020 - 10.03.2020	erfolgt
Prallwand	ca. 195 m <sup>2</sup> Prallwand, ca. 110 m <sup>2</sup> Akustikwandbekleidung, ca. 50 m <sup>2</sup> Akustikdeckenbekleidung	26.02.2020 - 10.03.2020 17.04.2020 - 07.05.2020	erfolgt
WC-Trennwände	1 St. WC-Einkabineanlage, 1 St. WC-Zweikabineanlage		erfolgt
Sonnenschutz	13 St. Senkrechtmarkise 1,75 x 3,245 m		erfolgt
Metallbau/ Schlosser	ca. 45 m Stahlgeländer, 30 m Handlauf Holz, 12 m Brüstungsgeländer, ca. 595 m <sup>2</sup> Ballfangnetz Dachfläche, Sitzbänke und -würfel, etc.		erfolgt
Sporthallentore	3 St. Sporthallenzugangstür innen, 2 St. Sporthallenzugangstür außen, 1 St. Schwebetor, 6 St. Prallwandtür, 7 St. Drehtürelement, 1 St. Regieraumfenster	26.02.2020 - 10.03.2020	erfolgt
Alu-Glas-Elemente/Fassade	ca. 120 m <sup>2</sup> Pfosten-Riegl-Konstruktion, 4 St. Kippenster, 2 St. Lamellenfenster, 4 St. Alu-Lamellen	11.09.2019 - 24.09.2019	erfolgt
Malerarbeiten	ca. 920 m <sup>2</sup> Spachtelarbeiten, ca. 1220 m <sup>2</sup> Dispersionsanstrich, ca. 280 m <sup>2</sup> Lasur Sichtbeton, Anstrich Metalloberflächen	08.11.2019 - 22.11.2019 29.01.2020 - 25.02.2020	erfolgt
Bodenbeschichtung	ca. 5 m <sup>2</sup> staubbinder Anstrich, ca. 75 m <sup>2</sup> 2K-Epoxydharzanstrich		erfolgt
Vorhangfassade	ca. 470 m <sup>2</sup> Fassadenbekleidung aus großformatigen Faserzement-Fassadenplatten	11.09.2019 - 23.10.2019	erfolgt
Trockenbau	ca. 255 m <sup>2</sup> GK-Wände, mit Türöffnungen, ca. 55 m <sup>2</sup> Vorsatzschale mit Einbauteilen, ca. 95 m <sup>2</sup> GK-Decke, ca. 265 m <sup>2</sup> Akustikdecke Sporthalle	18.09.2019 - 17.12.2019 26.02.2020 - 17.03.2020	erfolgt
HLS-Installation	Abwasser- und Wasseranlagen, Wärmeversorgungsanlage, Lüftung	16.09.2019 - 12.11.2019 29.01.2020 - 18.02.2020	erfolgt
Blitzschutz/ Erdung	260 m Ringerder, 180 m Fundamenterder,		erfolgt
Elektroinstallation	Verteiler, Verlegesysteme, Starkstromtechnik, Schwachstromtechnik, Installationsgeräte, Beleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung, RWA-Anlage, Sonnenschutzanlage, EMA, BMA, Datennetz, Sprech- bzw. Klingelanlage	16.09.2019 - 12.11.2019 29.01.2020 - 18.02.2020	erfolgt