Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage
Niederdorfer Straße 37 in 02708 Schönbach

Gewerk	Leistungsumfang	Bauzeit	Vergabe
Gerüstbau	243 m² Fassadengerüst		erfolgt
Erdarbeiten	ca. 150 m² Baugelände abräumen, ca. 45 m³ Mutterboden abtragen, ca. 85 m³ Bodenaushub, ca. 150 m² Planum Gründungssohle, ca. 20 m Grundleitungen verlegen		
Holzbau Dachstuhl			
Abdichtungsarbeiten			
Dacharbeiten	ca. 26 m² Dachabdichtung Bitumen auf Stahlbeton, Dachentwässerung durch Dachgully, Notüberlauf, Attikaverblechung, Fallrohre		erfolgt
Putzarbeiten	165 m² Außenputz 3 lagig, 110 m² Innenputz Kalk einlagig		
Fliesenarbeiten	ca. 45 m² Wandfliesen Feinsteinzeug, 30 x 60 cm, 25 m² Bodenfliesen,		erfolgt
Estrich	72 m² Zementestrich mit 2-lagiger Wärmedämmung, vorherige Untergrundreinigung		erfolgt
Kunststofffenster	10 St. Kunststofffenster mit Iso-Verglasung und Dreh-Kipp-Beschlägen, 6 St. Fensterfalzlüfter		erfolgt
Tischlerarbeiten Innentüren	5 St. Holzinnentüren mit Holzzargen		erfolgt
Außentüren	1 St. Hauseingangstür aus Kunststoff weiß, 1 Garagentür		erfolgt
Tore			
Malerarbeiten	ca. 500 m² Innenwandanstrich mit Dispersionsfarbe, ca. 100 m² Innendeckenanstrich mit Dispersionsfarbe, ca. 40 m² Anstrich Außendecken mit Fassadenfarbe		erfolgt
Bodenbelagsarbeiten	ca. 50 m² Parkett verlegen mit 70 m MDF-Sockelleiste		erfolgt
Trockenbauarbeiten	ca. 85 m² GK-Wand, 5 Türöffnungen, 6 m freistehendes Wandende, 15 m² Vorsatzschale		
HLS-Installation	Installation Wasser- und Abwasserleitungen, Split Luft/Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Trinkwassererwärmung, Fußbodenheizung, Sanitäreinrichtungsgegenstände		erfolgt
Elektroinstallation	Hausanschluss vom Energieversorger im HAR, Zählerschrank verbunden mit Stromkreisverteilung, Elektroinstallationsgegenstände		erfolgt
Baustellensicherung/ Reinigung		11.06.2019 - 31.10.2019	erfolgt